

---

---

## INFORMATIONSVORLAGE

(Nr. 0384/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Integratives Schulprojekt Schweich"	04.12.2019	öffentlich

### Sachstand Baufortschritt

---

---

#### Sachverhalt:

Am 05.08.2019 haben die Bauarbeiten zur Errichtung der Schulgebäude für das „Integrative Schulprojekt Schweich“ begonnen. Seither wurde der Rohbau des Kellergeschosses des Bauteils 4 (Therapiebad) errichtet. Als nächster Schritt wird der Arbeitsraum um den hergestellten Keller verfüllt und mit dem Bau des Erdgeschosses begonnen.

Im Bereich des Bauteils 2 (Inklusionsabteilung) wurden die Erdarbeiten sowie die Maßnahmen zur Bodenverbesserung ausgeführt und die Grundleitungen verlegt. Die Herstellung der Bodenplatte des Bauteils 2 soll zeitnah erfolgen. Parallel hierzu werden die Erdarbeiten für das Bauteil 3 ausgeführt.

Die anstehenden Erd- und Betonarbeiten sind witterungsabhängig. Dies ist im bisher eingehaltenen Bauzeitenplan berücksichtigt.

Für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme wurden die Gerüstbauarbeiten bereits in der Sitzung vom 11.09.2019 vergeben. In der heutigen Sitzung stehen die Auftragsvergaben für die Dachabdichtungsarbeiten sowie für die Aufzugsanlagen an.

Die Auftragssumme der bisher vergebenen Planungsaufträge und Baugewerke (ohne Dachabdichtung und Aufzugsanlagen) beläuft sich auf rund 16,38 Mio. €. Beauftragt sind somit derzeit rund 41,3% des vorgesehenen Bauvolumens. Die Kostenberechnung von März 2017 wird dabei aktuell um rund 389.000 € bzw. 2,5% überschritten.

Im Rahmen der heutigen Sitzung wird der Baufortschritt (unter anderem anhand der fotografischen Dokumentation) präsentiert.

**Anlagen:**  
keine