
INFORMATIONSVORLAGE

(Nr. 0203/2020)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Integratives Schulprojekt Schweich"	01.07.2020	öffentlich

Sachstand Baufortschritt

Sachverhalt:

Die Verbandsversammlung wurde zuletzt in der Sitzung am 04.03.2020 über den Fortschritt der Bauarbeiten zur Errichtung der Schulgebäude für das „Integrative Schulprojekt Schweich“ informiert. Durch die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie fanden die für den 14.05.2020 und 03.06.2020 geplanten Sitzungen der Verbandsversammlung nicht statt.

Ungeachtet der Corona-Pandemie konnten die Bauarbeiten für das „Integrative Schulprojekt Schweich“ seit Beginn der Pandemie bisher ohne nennenswerte Verzögerungen fortgesetzt werden.

Der Rohbau des **Bauteils 4** (Therapiebad) sowie der **Bauteile 2 und 3** (Inklusionsabteilungen) ist komplett errichtet. Die Dachabdichtungsarbeiten haben begonnen und werden bauteilweise ausgeführt.

Die Rohbauarbeiten des **Bauteils 1** (Foyer/Mensa/Werkstufe) sind ebenfalls weit vorangeschritten. Für das **Bauteil 5** (Sporthalle) werden derzeit die Wandelemente aufgestellt. Der Bauzeitenplan wird aktuell unverändert eingehalten.

Für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme wurden in den letzten Sitzungen der Verbandsversammlung diverse weitere Aufträge vergeben. Die Auftragssumme der bisher vergebenen Planungsaufträge und Baugewerke beläuft sich auf rund 22,2 Mio. €. Beauftragt sind somit derzeit (vor der heutigen Sitzung) rund 56,5% des Bauvolumens. Die Kostenberechnung von März 2017 wird um rund 998.000 € bzw. 2,5% überschritten. Dabei beträgt die Kostenüberschreitung bei den Baugewerken aktuell durchschnittlich rund 6,3%.

Im Rahmen der heutigen Sitzung wird der Baufortschritt (unter anderem anhand der fotografischen Dokumentation) präsentiert.

Darüber hinaus stehen in der heutigen Sitzung mit den Gewerken Heizung, Lüftung, Betonbauwerk Eisspeicher sowie Estrich weitere Auftragsvergaben an. Die genannten, heutigen Auftragsvergaben umfassen laut Kostenberechnung rund 6,8% des gesamten Bauvolumens, so dass (nach der heutigen Sitzung) einschließlich dieser Gewerke rund 63,3% des Bauvolumens beauftragt wären.

Abschließend wird mitgeteilt, dass die beiden Verbandsmitglieder als zuständige Schulträger die für das Jahr 2020 bewilligte Schulbauförderung für das „Integrative Schulprojekt Schweich“ in Höhe von insgesamt 1.895.000 € beim Land Rheinland-Pfalz abgerufen und erhalten haben. Hiervon entfallen 1.660.000 € auf den Landkreis Trier-Saarburg und 635.000 € auf die Verbandsgemeinde Schweich.

Anlagen:

keine