

**Niederschrift über die
Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Integratives
Schulprojekt Schweich" (11. Wahlzeit) des Landkreises Trier-Saarburg
am 07.10.2020 im Schweich.**

Beginn: **17:10** Uhr

Ende: **17:30** Uhr

Anwesenheit

Vorsitz

Herr Jürgen Reinehr

Vertreter von Frau Horsch und Herrn
Schartz als Vorsitzender bis 17:15 Uhr

Herr Landrat Günther Schartz

Vorsitz ab 17:15 Uhr als Vertreter für
Frau Horsch

Mitglieder

Herr Erich Bales

Frau Heike Gleißner

Frau Iris Hess

Herr Rudolf Körner

Herr Kreisbeigeordneter Lutwin Ollinger entschuldigt

Herr Simon Polotzek entschuldigt

Herr Kaspar Portz

Herr Lars Rieger

Herr Erster Kreisbeigeordneter Alfons

Peter Rodens

Herr Otmar Rößler

Herr Wolfgang Sauer

Frau Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder

Herr Achim Schmitt

Herr Markus Thul entschuldigt

Verwaltung

Herr Wolfgang Deutsch

Herr Rolf Rauland

Frau Ulrike Stein

Schriftführer

Herr Werner Jost

nicht anwesend:

Vorsitz

Frau Christiane Horsch

entschuldigt

Zur Geschäftsordnung

Der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Schweich a.d.r.W. Herr **Reinehr** begrüßt als **Vorsitzender** der heutigen Sitzung - wegen der Abwesenheit der Vorsitzenden Frau **Horsch** und des stellvertretenden Vorsitzenden Herr **Schartz** - die Mitglieder der Verbandsversammlung, sowie die anwesenden Mitarbeiter der Verwaltung.

Die **Vorsitzende** stellt fest, dass form- und fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde und die Beratungsunterlagen digital zur Verfügung gestellt wurden. Da keine Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung vorliegen, wird diese wie folgt abgewickelt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. **Sachstand Baufortschritt**
Vorlage: 0334/2020

4. **Auftragsvergabe Hochbau / Beschlussfassung**
Vorlage: 0336/2020

5. **Mitteilungen und Verschiedenes**

Öffentlicher Teil

1. Sachstand Baufortschritt Vorlage: 0334/2020

Protokoll:

Die **Vorsitzende** erteilt das Wort an Frau **Stein** vom Gebäudemanagement der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Frau **Stein** erläutert zusammenfassend den in der Verwaltungsvorlage dargestellten Baufortschritt anhand einer fotografischen Dokumentation. Dabei führt Frau **Stein** aus, dass sämtliche Bauteile im Rohbau errichtet sind. Derzeit werden die Stahlpfetten mit dem Trapezblech auf BT5 (Sporthalle) errichtet, zudem laufen Bodenabdichtungsarbeiten im Umkleidebereich, sowie ausstehende Dachabdichtungsarbeiten auf dem BT 1. Darüber hinaus ist mit dem Einbau der Fenster sowie mit dem Verblendmauerwerk an der Fassade begonnen worden. Auch diese beiden Gewerke werden beginnend mit Bauteil 4 (Therapiebad) bauteilweise ausgeführt.

Der Vorsitz der Sitzung geht nun von Herrn **Reinehr** an Herrn **Schartz** über.

Entsprechend der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 01.09.2020, so Frau **Stein**, wurden weitere Aufträge vergeben. Die Auftragssumme der bisher vergebenen Planungsaufträge und Baugewerke beläuft sich auf rund 28,04 Mio. €. Beauftragt sind somit derzeit (vor der heutigen Sitzung) rund 67,7% des Bauvolumens. Die Kostenberechnung von März 2017 wird um rund 1.873.800 € bzw. 4,8 % überschritten. Dabei beträgt die Kostenüberschreitung bei den Baugewerken aktuell durchschnittlich rund 8,7 %.

Die **Vorsitzende** bedankt sich bei Frau **Stein** für die heutigen Ausführungen erteilt das Wort an den Geschäftsführer des Zweckverbandes, Herrn **Jost**. Dieser erläutert anhand einiger Folien die aktuelle Entwicklung der Kosten für die Baumaßnahme.

Herr **Jost** erläutert weiter, dass von den Baugewerken einschließlich der heutigen Vergaben rund 75,7 % vergeben seien. Bei den Planungsleistungen betrage der Stand der Beauftragungen unverändert knapp 88%. Mithin seien vom gesamten Kostenvolumen bisher rund 77,9% beauftragt.

Herr **Jost** legt weiter dar, dass die aktuelle Überschreitung der Kostenberechnung aus dem Jahr 2017 in Höhe von rund 1,87 Mio. € bezogen auf die Gesamtkosten von 39,33 Mio. € rund 4,8% betrage, so dass die Gesamtkosten derzeit auf rund 41,2 Mio. € angestiegen seien.

Ohne Aussprache nimmt die Verbandsversammlung die Informationen zur Kenntnis.

4. **Auftragsvergabe Hochbau / Beschlussfassung**
Vorlage: 0336/2020

Protokoll:

Die **Vorsitzende** verweist auf die Vorlage der Verwaltung und erläutert den dort geschilderten Sachverhalt. Unter Bezugnahme auf die Beratung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung sollen die Gewerke Betonwerksteine, Fliesenputzarbeiten und Edelstahlbecken mit Hubboden heute vergeben werden. Sodann fasst die Verbandsversammlung den nachfolgenden Beschluss.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Vergabevorschläge.

A. Den Auftrag zu den **Betonwerksteinen** erhält

Firma BMK GmbH Leinefelde
Heiligenstädter Straße 1
37327 Leinefelde-Worbis Auftragssumme: 55.187,46
€

B. Den Auftrag zu den **Fliesenputzarbeiten** erhält

Firma Baukeramik Wedekind GmbH
Wiesenflurweg 13
54346 Mehring Auftragssumme:
311.738,97 €

C. Den Auftrag zu der **Edelstahlbecken mit Hubboden** erhält

Firma Bodan Schwimmbadbau GmbH & Co.KG
Im Heidbach 27
88079 Kressbronn Auftragssumme:
360.414,40 €

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

5. Mitteilungen und Verschiedenes

Protokoll:

Es liegen weder Informationen noch Anfragen vor.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung mit einem Dank an die Teilnehmer.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

(Jürgen Reinehr)

(Landrat Günther Schartz)

(Werner Jost)