

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0153/2020)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	08.06.2020	öffentlich

### RS plus Kell am See, Errichtung von Containerklassen - Auftragsvergaben Tiefbau, Elektro, Blitzschutz

#### Kosten:

Auftragsvergabe insgesamt: 299.471,84 €

Betrag: 194.804,08 €

Haushaltsjahr: 2020

Teilhaushalt: 3 – Gebäudemanagement

Maßnahme-Nr. FH - 215410120

Haushaltsansatz: 400.000,00 €

Betrag: 104.667,76 €

Haushaltsjahr: 2020

Teilhaushalt: 3 Gebäudemanagement

Buchungsstelle: EH – allg. BU 523100

Haushaltsansatz: 2.500.000,00 €

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung vorgeschlagenen Auftragsvergaben für die Errichtung von Containerklassen an der Realschule Plus Kell am See.

A. **Tiefbauarbeiten (VE-002)**

Peter Keren Bauunternehmung GmbH, Bescher Str. 21, 66706 Perl

**Auftragssumme: 243.395,71 €**

B. **Elektroarbeiten (VE-003)**

Schneider Elektro GmbH, Raiffeisenstraße 17, 54340 Bekond

**Auftragssumme: 44.176,13 €**

**C. Blitzschutzarbeiten (VE-004)**

Schneider Elektro GmbH, Raiffeisenstraße 17, 54340 Bekond

**Auftragssumme: 11.900,00 €**

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 299.471,84 € stehen im Teilhaushalt 3, Gebäudemanagement, Finanzhaushalt, Maßnahmen-Nr. 215 410 120 (Anteil von 194.804,08 €) und im Teilhaushalt 3, Gebäudemanagement, Ergebnishaushalt, Buchungsstelle 523100 (Anteil von 104.667,76 €) bereit.

**Sachdarstellung:**

Um die Schüler der Realschule plus Kell a.S. / Zerf ab dem Beginn des Schuljahrs 2018/2019 vollständig am Standort Kell a. S. unterrichten zu können, wurden in der letzten Woche der Sommerferien 2018 vier kreiseigene mobile Klassenräume vom Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich an den Standort der Realschule plus Kell a. S. versetzt.

Aufgrund der Dringlichkeit des Raumbedarfs und der ergebnislosen Ausschreibung der „Vorbereitenden Arbeiten“ (2018) wurden die mobilen Klassenräume 2018 übergangsweise auf dem asphaltierten unteren Schulhof der Realschule Kell am See positioniert. Dieser Interimsstandort befindet sich im Baufeld des ersten Bauabschnitts des Erweiterungsbaus der Realschule plus Kell am See. Vor Realisierung des ersten Bauabschnitts müssen die mobilen Klassenräume auf dem Grundstück versetzt werden. Der endgültige Standort der mobilen Klassenräume und der provisorischen Schulhoffläche für die Dauer der Baumaßnahme befindet sich auf der Grünfläche neben der Sporthalle. Hierzu müssen im Vorfeld Tiefbau-, Elektro- und Blitzschutzarbeiten ausgeführt werden.

Durch steigende Schüleranzahl besteht von Seiten der Schule der Bedarf an zwei zusätzlichen mobilen Klassenräumen zu Beginn des Schuljahres 2020/21.

Aufgrund der geschätzten Auftragswertgrenzen wurde das Gewerke Tiefbauarbeiten (A) durch die Landschaftsarchitekten Ernst und Partner aus Trier öffentlich ausgeschrieben. Die Gewerke Elektroarbeiten und Blitzschutzarbeiten (B-C) wurden durch das Ingenieurbüro Rittgen aus Trier beschränkt ausgeschrieben.

**A. Tiefbauarbeiten (VE-002)**

Wahl der Vergabe:	öffentliche Ausschreibung
Submission	30.04.2020, 10:00 Uhr

Die Angebote der Vergabeeinheit-002 Tiefbauarbeiten wurde durch die Landschaftsarchitekten Ernst und Partner gemäß VOB/A § 16 fachtechnisch, rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und gewertet. Die Fa. Keren aus Perl ging als Mindestbietender aus der Prüfung hervor.

Der Auftrag in Höhe von 243.395,71 € soll an Firma Peter Keren Bauunternehmung GmbH aus Perl vergeben werden.

**B. Elektroarbeiten (VE-003)**

Wahl der Vergabe: beschränkte Ausschreibung  
Submission 30.04.2020, 10:20 Uhr

Die Angebote der Vergabeeinheit VE-003 Elektroarbeiten wurde durch das Ingenieurbüro Rittgen gemäß VOB/A § 16 fachtechnisch, rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und gewertet.

Der Auftrag in Höhe von 44.176,13 € soll an Firma Elektro Schneider GmbH aus Bekond vergeben werden.

**C. Blitzschutzarbeiten (VE-004)**

Wahl der Vergabe. beschränkte Ausschreibung  
Submission 30.04.2020, 10:40 Uhr

Die Angebote der Vergabeeinheit VE-004 Blitzschutzarbeiten wurde durch das Ingenieurbüro Rittgen gemäß VOB/A § 16 fachtechnisch, rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und gewertet.

Der Auftrag in Höhe von 11.900,00 € soll an Firma Elektro Schneider GmbH aus Bekond vergeben werden.

Aufgrund des engen zeitlichen Rahmens zwischen Beauftragung und Baubeginn war es nicht möglich, vorher den Bauausschuss um fachliche Beratung des Gegenstandes zu ersuchen. Der Vergabe-und Bauausschuss wird in der Sitzung am 17.06.2020 über die Entscheidung des KA unterrichtet.

**Anlagen:** Keine Anlagen