
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0177/2022/3)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreistag	23.05.2022	öffentlich

Realschule plus Kell am See / Auftragsvergabe mobile Klassen Standort 2 / Beschluss

Kosten:

Betrag:	948.342,00 €
Haushaltsjahr:	2022
Teilhaushalt:	3 Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	215410120
Haushaltsansatz:	1.570.000 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreistag beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragsvergaben, zur Errichtung mobiler Klassen, Standort 2 an der Realschule plus Kell am See.

Mobile Klassen - Container
Firma BHL GmbH, Trierweiler
Angebotspreis: 590.508,64 €

Tiefbauarbeiten DIN 18300
Firma Clemens Baugesellschaft GmbH, Saarburg
Angebotspreis: 218.900,86 €

Elektroinstallation DIN 18382
Firma Schneider GmbH, Bekond
Angebotspreis: 138.932,50 €

Sachdarstellung:

In der Sitzung vom 10.09.2021 in Kell am See wurde durch Herrn Straßer, Schulleiter Realschule plus, die momentane Situation, im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen und damit verbunden die Raumsituation, erläutert und der mit Schreiben vom 06.09.2021 dargestellte aktuelle Raumbedarf vorgestellt.

Trotz der bereits aufgestellten mobilen Klassenräume bleibt die Raumsituation angespannt, speziell im Bereich der Naturwissenschaften und der Hauswirtschaft. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen, Herr Straßer geht mittelfristig von 270 bis 280 Schülerinnen und Schülern und damit von einer 2,5 Zügigkeit aus, fehlen Räumlichkeiten. Zurzeit wird die Schulaula für den Musik-, den Physik- und den Chemieunterricht genutzt, durch die fehlende bzw. rudimentäre Fachausstattung verbunden mit negativen Auswirkungen auf die Vermittlung der Lerninhalte.

Es besteht der dringende Bedarf für eine Lehrküche mit 4 Kojen und einem angegliederten Speiseraum, ein naturwissenschaftlicher Raum (Physik/Chemie) mit angegliederter Vorbereitung, ein Klassenraum, ein Kursraum, eine WC-Anlage, ein Technikraum sowie ein Lagerraum (Räumung der Eingangshalle der Sporthalle ist erforderlich, damit wieder eine externe Nutzung der Sporthalle ermöglicht wird). Da auf dem Grundstück der Schule in Kell am See keine Flächen für die Aufstellung eines Fachklassentraktes zur Verfügung stehen, wurden andere Standorte untersucht bzw. geprüft. Es stellte sich heraus, dass sich nur das auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Grundstück (Anwesen Lehen) der Ortsgemeinde Kell am See hierfür eignet. In der Bauausschusssitzung am 27.10.2021 wurden die Aufträge für die Architektenleistungen und die Leistungen für die technische Gebäudeausrüstung vergeben.

Zwischenzeitlich wurden die gesamten Abstimmungen mit der Schulleitung und den Fachkonferenzen durchgeführt und die Planung fortgeschrieben. Der Antrag auf Baugenehmigung wurde am 17.03.2022 über die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg eingereicht. Die Errichtung der komplexen Anlage soll bis zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 erfolgt sein. Die Auftragsvergaben müssen daher so schnell wie möglich erfolgen, damit eine zeitliche Verzögerung und damit verbunden Einschränkungen im Schulbetrieb so gering wie möglich gehalten werden.

Anlagen:

Keine