
INFORMATIONSVORLAGE

(Nr. 0207/2018)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz	14.08.2018	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz - Allgemeiner Sachstand 1. Bauabschnitt

Sachverhalt:

Mit dem 1. Bauabschnitt zur Sanierung des Schulzentrums Konz wurde planmäßig am 25.06.2018 begonnen. Hierin enthalten sind die Komplettsanierung der Saar-Mosel-Halle (Geb. N), die Umbauarbeiten der Bibliothek im Gymnasium (Geb. C), die Sanierung der Toilettenanlagen in der Realschule plus und FOS (Geb. J) sowie die Umbauarbeiten zur Errichtung einer Cafeteria an der Realschule plus und FOS (Geb. L).

Die Saar-Mosel-Halle wird derzeit im Erdgeschoss und den Obergeschossen saniert, die Gymnastikhalle kann bis zur Fertigstellung dieser Arbeiten, voraussichtlich im Frühjahr 2019, weiterhin genutzt werden.

Die Bauarbeiten in der Bibliothek in Gebäude C sind abgeschlossen, die Räume können zu allgemeinen Zwecken genutzt werden. Die Lieferung der Möbel ist für Mitte Oktober zugesagt.

Die Toilettenanlagen in Gebäude J sollen bis Ende August / Anfang September fertiggestellt sein, bis dahin können die sanitären Anlagen in der ehemaligen Hauptschule (Geb. F) genutzt werden.

Der Betrieb der Cafeteria in Gebäude L kann aufgrund von Lieferzeiten der Möbel erst nach den Herbstferien 2018 aufgenommen werden.

Es besteht die Möglichkeit, die Baumaßnahmen vor Ort zu besichtigen. Zur Beantwortung von Fragen stehen die Planer zur Verfügung.