

---

---

## INFORMATIONSVORLAGE

(Nr. 0423/2018)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz	15.11.2018	öffentlich

### Sanierung Schulzentrum Konz - Sachstand

---

---

#### **Sachverhalt:**

Mit dem 1. Bauabschnitt zur Sanierung des Schulzentrums Konz wurde planmäßig am 25.06.2018 begonnen. Hierin enthalten sind die Komplettsanierung der Saar-Mosel-Halle (Geb. N), die Umbauarbeiten der Bibliothek im Gymnasium (Geb. C), die Sanierung der Toilettenanlagen in der Realschule plus und FOS (Geb. J) sowie die Umbauarbeiten zur Errichtung einer Cafeteria an der Realschule plus und FOS (Geb. L).

Die Saar-Mosel-Halle wird derzeit im Erdgeschoss und den Obergeschossen saniert, die Demontagearbeiten an den Außenfassaden sind größtenteils abgeschlossen, die Dachflächen der Nebengebäude sind mit einer ersten Abdichtungslage versehen. Parallel wurden die Trockenbau- und Rohinstallationen der sanitären Anlagen im Anbau West erneuert. Die Gymnastikhalle im Untergeschoss kann weiterhin bis zur Fertigstellung dieser Arbeiten, voraussichtlich im Frühjahr 2019, genutzt werden.

Die Bauarbeiten in der Bibliothek in Gebäude C sind abgeschlossen, zurzeit erfolgt der Aufbau der Einrichtungen, so dass die Räume kurzfristig in Betrieb genommen werden können.

Die Baumaßnahmen zur Sanierung der Toilettenanlagen in Gebäude J befinden sich in der Umsetzung. Ersatzweise können weiterhin die sanitären Anlagen in der ehemaligen Hauptschule (Geb. F) genutzt werden.

Die Cafeteria in Gebäude L ist baulich fertiggestellt und kann in Betrieb gehen, sobald eine Entscheidung über den Betreiber erfolgt ist.

Die Planer stellen die Maßnahmen anhand einer kurzen Präsentation vor und stehen zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, die Baumaßnahmen vor Ort zu besichtigen.