
INFORMATIONSVORLAGE

(Nr. 0256/2018)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	28.08.2018	öffentlich

Neubau Realschule plus Kell am See - Mobile Klassenräume zur Aufhebung Dislozierung Kell/Zerf

Sachverhalt:

Der Antrag zur Aufhebung der organisatorischen Verbindung und Aufhebung der Dislozierung zum Beginn des Schuljahres 2018/2019 wurde am 02.05.2018 vom Landkreis Trier-Saarburg bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion eingereicht und am 25.05.2018 bewilligt. Um die Schüler der Realschule plus Kell a.S. / Zerf ab dem Beginn des Schuljahrs 2018/2019 am Standort Kell a. S. unterrichten zu können, wurden in der letzten Woche der Sommerferien vier kreiseigene mobile Klassenräume vom Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich an den Standort der Realschule plus Kell a. S. versetzt.

Die Fa. BHL GmbH aus Trierweiler war Mindestbietender im Rahmen einer Angebotsanfrage (VOB/A § 3a, (4) 2. und 4.) und wurde mit der Umsetzung der mobilen Klassenräume beauftragt. Die Kosten für die Umsetzung der mobilen Klassenräume belaufen sich auf 36.806,70 € brutto. Die Arbeiten konnten kurzfristig ausgeführt werden, so dass die Schüler die zusätzlichen Klassenräume ab dem 06.08.2018 nutzen können.

Aufgrund der Dringlichkeit wurden die mobilen Klassenräume übergangsweise auf dem asphaltierten unteren Schulhof der Realschule Kell am See positioniert. Die verbleibende Größe des Schulhofs ist ausreichend. Dieser Interimsstandort befindet sich allerdings im Baufeld des ersten Bauabschnitts des Erweiterungsbaus der Realschule plus Kell am See. Vor Realisierung des ersten Bauabschnitts müssen die mobilen Klassenräume auf dem Grundstück versetzt werden. Der endgültige Standort der mobilen Klassenräume und der provisorischen Schulhoffläche für die Dauer der Baumaßnahme befindet sich auf der Grünfläche neben der Sporthalle. Hierzu müssen im Vorfeld Befestigungs- und Fundamentierungsarbeiten durchgeführt werden.

