
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0304/2020)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	01.10.2020	öffentlich

Erweiterter Raumbedarf an der Don Bosco Schule Wiltingen, Kauf und Errichtung von Containerklassen

Kosten:

Betrag:
Haushaltsjahr: 2020
Teilhaushalt: 3 Gebäudemanagement,
Finanzhaushalt
Buchungsstelle: 22131.082400.221310120.36
Don-Bosco-Schule, Lieferung und
Montage Containerklassen
Haushaltsansatz: 150.000,00 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung vorgeschlagenen Auftragsvergaben für die Errichtung von Containerklassen an der Don-Bosco-Schule Wiltingen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von rd. 150.000,00 € stehen im Teilhaushalt 3, Gebäudemanagement, Finanzhaushalt, Maßnahmen-Nr. 221310120 mit einem Haushaltsansatz von 150.000,00 € zur Verfügung.

- A. **Kauf von Containerklassenräumen**
Hachmeister Mobil- und Systembau GmbH
An der Feldmark 11, 31515 Wunstorf
Auftragssumme: 96.151,61 €

Sachdarstellung:

Am 31.Mai 1967 wurde die Sonderschule für lernbehinderte, volksschulpflichtige Kinder in Wiltingen errichtet. Aufgrund von mangelnden Raumkapazitäten in Wiltingen wurden die Unterstufenklassen 1 bis 4 in die Schule für Sprachbehinderte nach Konz eingegliedert. Im März 2002 begannen die Umbaumaßnahmen an der Don-Bosco-Schule in Wiltingen. Nach Fertigstellung zog die Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache im Jahr 2005 nach Wiltingen. Es erfolgte im Schuljahr 2005/2006 die Zusammenlegung der Förderschulen mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache in dem umgebauten Gebäude der Don-Bosco-Schule Wiltingen mit insgesamt 83 Schülern/Innen in 8 Klassen.

Da die Schülerzahlen in den Folgejahren kontinuierlich gestiegen sind, war bereits zum Schuljahr 2017/2018 eine Erweiterung des Raumbedarfs, durch zwei mobile Klassenräume, erforderlich. Entgegen den prognostizierten Auswirkungen der demographischen Entwicklung lassen die Schülerzahlen für die Don-Bosco-Schule in Wiltingen mittel- und langfristig keine Entspannung erwarten. Daher ist aus Sicht des Schulträgers eine Erweiterung des Raumbedarfs dringend notwendig. Die temporäre Erweiterung der Don-Bosco-Schule Wiltingen durch Aufstellen von zwei ortsfesten Containerklassenräumen wurde bereits am 25.08.2020 durch die ADD Trier genehmigt.

Aufgrund der geschätzten Auftragswertgrenzen wurde die Vergabe öffentlich ausgeschrieben.

Kauf von Containerklassenräumen

Wahl der Vergabe:	öffentliche Ausschreibung
Submission	09.09.2020, 14:00 Uhr

Die Angebote wurden durch das Gebäudemanagement der Kreisverwaltung Trier-Saarburg gemäß VOB/A § 16 fachtechnisch, rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und gewertet. Die Fa. Hachmeister Mobil- und Systembau GmbH aus 31515 Wunstorf ging als Mindestbietender aus der Prüfung hervor.

Anlagen:

-